



MUNICIPIO DE
OTAVALO

CONTRATOS DE OBRA 2005

No	FECHA								
NUMERO CONTRATO	SUSCRIP CONTRATO	AÑO	DESCRIPCION EN CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	PLAZO	MONTO EJECUTDO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL	ESTADO ACTUAL
21	23-dic-05	2005	Construcción de Adoquinado, Aceras y Bordillos en la calle de Ingreso al Jardín de Infantes "24 de marzo de la Parroquia Gonzales Suarez	Antamba Hector.Ing	9.564,16	45 dias	8.314,22	Luis Cabezas	RECEPCION DEFINITIVA
03	1-feb-05	2005	construcción del Adoquinado de la calle Atahualpa entre Av. Quito y calle Jacinto Collahuazo y calle Neptali ordoñez entre calle Atahualpa y calle Roca de la Ciudad de Otavalo	Antamba Hector.Ing	80.249,28	90 dias	96.034,29	Oswaldo Paredes	RECEPCION DEFINITIVA
14	30-sep-05	2005	Construcción de Aceras, Bordillos y Adoquinado en el sector cabañas del Rocio del Barrio San Juan de la ciudad de Otavalo	Antamba Hector.Ing	37.591,94	90 dias	35.525,82	Luis Cabezas	RECEPCION DEFINITIVA
08	5-dic-05	2005	Contrato de Contrucción de una Bateria Sanitaria en el sector Cascada de Peguche de la ciudad de Otavalo	Ayala Pamiño Manuel.Ing	9.983,70	45 dias	9.946,40	Fernando Landeta	RECEPCION DEFINITIVA

27	23-dic-05	2005	Contrato de Construcción de Baterias Sanitarias en le Colegio Jacinto Collahuazo Nro1 ubicado en las calles Modesto Jaramillo y Juan Montalvo de la Ckudad de Otavalo	Ayala Pamiño Manuel.Ing	9.980,00	60 dias	10.064,07	Fernando Landeta	RECEPCION DEFINITIVA
24	24-may-05	2005	Contrato para la Adecuación de la Casa de la juventud de la Ciudad de Otavalo	Ayala Pazmiño Javier.Ing	6.617,46	45 dias	7.145,75	Fernando Landeta	RECEPCION DEFINITIVA
22	8-dic-05	2005	Construcción de la Semipeatonización de la Calle Bolivar entre calle Mejia y Calle Olmedo del Barrio San Blas de la Ciudad de Otavalo	Ayala Salomon.Arq	46.896,67	90 dias	39.495,33	Fernando Landeta	RECEPCION DEFINITIVA
01	1-ago-05	2005	Contrato para la adecuación de la cancha de uso multiple de la Esc. Municipal El Valle del Amanecer" de la ciudad de Otavalo	Benitez Bety.Arq	9.998,40	30 dias	12.032,46	Fernando Landeta	RECEPCION DEFINITIVA
22	22-dic-05	2005	Contrato de Cambio de cubierta de madera y arreglo de aula y cocina en el Jardin de Infantes libertad de Azama del Canton Otavalo	Benitez Bety.Arq	8.249,23	60 dias	8.783,34	Fernando Landeta	RECEPCION DEFINITIVA
15	21-dic-05	2005	Contrato de Construcción de Aula con Estructura Metalica en la Esc. Tahuantinsuyo de la Comunidad Quinchuqui Parrquia Miguel Egas Cabezas del Canton Otavalo	Benitez Bety.Arq	9.637,48	60 dias	8.997,91	Fernando Landeta	RECEPCION DEFINITIVA
08	31-ago-05	2005	Construcción del Adoquinado de las calles Hualpa Quiñan, Nina Pacha, y Gualambari entre las Avenidas de los sarances de la Urbanización I.O.A de la Ciudad de Otavalo	Benitez Bety.Arq	30.752,86	60 dias	38.856,17	Luis Cabezas	RECEPCION DEFINITIVA
	22-jul-05	2005	Contrato para la Construcción de una Caseta de Protección, Suministro, Instalación y Funcionamiento de un grupo electrogeno para la estación de Bombeo de Punyaro de la Ciudad de Otavalo	Burbano Luis.Ing	49.760,40	50 dias	51.480,97	Fernando Landeta	RECEPCION DEFINITIVA
24	23-dic-05	2005	Contrato de Construcción de Cerramiento Perimetral y Bodega en el Colegio Jacinto Collahuazo Nro2 ubicado frente al terminal terrestre	Cisneros Javier.Arq	8.652,74	60 dias	12.946,55	Oswaldo Paredes	RECEPCION DEFINITIVA

13	21-dic-05	2005	Contrato de Construcción de Baterias Sanitarias con Estructura Metalica en la Casa Comunal de Azama	Cisneros Julio.Arq	9.802,77	60 dias	9.832,92	Fernando Landeta	RECEPCION DEFINITIVA
17	24-ago-05	2005	Contrato de Suministro e instalacion de Geomembrana HDPE para la impermeabilizacion del fondo de paredes laterales del nuevo Relleno Sanitario de la ciudad Primera etapa	Compañía NEXTCO Nuevas tecnicas de Construccion	27.000,00	180 dias		Oswaldo Paredes	RECEPCION DEFINITIVA
12	23-dic-05	2005	Contrato de Costrucción de una Bateria Sanitaria con Estructura Metalica en el Centro Educativo de la Comunidad de Moraspungo Parroquia San Jose de Quichinche del Canton Otavalo	Conteron de la Torre Marcelino.Ing	9.802,77	60 dias	9.730,42	Oswaldo Paredes	RECEPCION DEFINITIVA
07	31-ago-05	2005	Construcción del Adoquinado de la calle Carlos Ubidia Albuja entre las calles Victor Garces y Alberto Suarez de la Urbanización Rumiñahui de la Ciudad de Otavalo	Conteron de la Torre Marcelino.Ing	50.748,44	60 dias	45.980,46	Oswaldo Paredes	RECEPCION DEFINITIVA
10	19-dic-05	2005	Contrato para la Iluminación del Parque Araque de la Parroquia Selva Alegre del Canton Otavalo	Crespo Bravo Ivan.Sr SERVIBASIC TDA.	6.503,18	20 dias	6.503,18	Luis Cabezas	RECEPCION DEFINITIVA
	10-nov-05	2005	Copntrato para la Adecuación del Sistema Electrico del Coliseo del Instituto Tecnico Superior Republica del Ecuador de la Ciudad de Otavalo	Crespo Bravo Ivan.Sr SERVIBASIC TDA.	5.973,13	30 dias	5.973,13	Fernando Landeta	RECEPCION DEFINITIVA
	13-jul-05	2005	Contrato para la Adecuación en la bateria Sanitaria y Cosntrucción de una Aula de Estructura Metalica sobre el Salon de Uso Multiple de la Esc. Gabriela Mistral	Damian Paguay Hector.Ing	7.081,20	45 dias	6.569,46	Fernando Landeta	RECEPCION DEFINITIVA
09	16-dic-05	2005	Contrato para la terminacion de la Torre Adminsitrativa del Centro de Asistencia Social del Barrio La Joya de la ciudad de Otavalo	Davila Rotman Marcelo.Arq	9.436,30	20 dias	9.436,30	Oswaldo Paredes	RECEPCION DEFINITIVA
011	6-sep-05	2005	Readecuacion de la oficina para Comisaria Municipal ubicada en la antigua vivienda del Conserje del Gobierno Municipal	Donoso Edwin Oswaldo	11.981,26	60 dias	10.821,88	Luis Cabezas	RECEPCION DEFINITIVA

06	4-oct-05	2005	Contrato de Adecuacion de la Casa del Guardian, Gradass, Cerramiento y Camara de Control en los Tanques de Agua Potable Sector Buenos Aires de la ciudad	Esparza Vargas Carlos Javier	8.169,91	45 dias	10.206,94	Oswaldo Paredes	RECEPCION DEFINITIVA
09	31-ago-05	2005	Construcción de Adoquinado, Aceras y Bordillos en la Ciudadela "Selva Alegre de la Ciudad de Otavalo	Marroquin Vinicio.Ing CONSORCIO CORPORACION TECNICA AZ	24.479,21	45 dias	25.829,97	Fernando Landeta	RECEPCION DEFINITIVA
13	22-sep-05	2005	Construcción del Parque Central de la Parroquia Selva Alegre del Canton	Mendez Myriam.Ing	39.932,52	90 dias	44.611,21	Luis Cabezas	RECEPCION DEFINITIVA
01	1-feb-05	2005	construcción del Adoquinado de la Calle Luis Garzon Prado entre la Av. Alfonso Cisneros y Calle Carlos Ubidia Albuja de la Ciudadela Rumiñahui de la Ciudad de Otavalo	Mesa Yepez Rosa.Ing	48.857,94	60 dias	47.633,03	Oswaldo Paredes	RECEPCION DEFINITIVA
25	8-dic-05	2005	Construccion de la semipeatonización de la calle Bolivar tramo N2 entre calle Estevez Mora y calle Rocafuerte del barrio San Blas de la ciudad	Montalvo Ramiro.Arq	46.082,10	90 dias	46.848,84	Oswaldo Paredes	RECEPCION DEFINITIVA
02	4-feb-05	2005	Construcción del Adoquinado del Redondel de la Calle Manuel Andrade de la Ciudadela Rumiñahui de la Ciudad de Otavalo	Narvaez Edison.Ing	26.016,51	90 dias	27.520,43	Luis Cabezas	RECEPCION DEFINITIVA
12	6-sep-05	2005	Construcción del Adoquinado de los tramos de las calles Antonio de la Torre Jose Manuel Jijon, Manuel Andrade, Mercedes Auz, de la Urbanización Rumiñahui de la Ciudad de Otavalo	Paredes Gustavo.Ing	44.234,48	60 dias	43.148,46	Fernando Landeta	RECEPCION DEFINITIVA
24	8-dic-05	2005	Construcción de Adoquinado, Aceras y Bordillos de las Calles: Manuel Andrade entre Av. Quito y Panamericana Norte: Corregimientos entre 31 de octubre y Manuel Andrade y Fausto Burga entre Manuel Andrade y 11 de Noviembre del Barrio el Cardon de la Ciudad de Otavalo	Pazmiño Manuel.Ing	42.810,15	60 dias	43.658,94	Oswaldo Paredes	RECEPCION DEFINITIVA

06	25-ago-05	2005	Construcción del Cerramiento y Graderios en las Canchas de Tennis Ubicadas junto al Coliseo Pilideportivo de la Ciudad de Otavalo	Proaño Marco.Arq	23.846,39	30 dias	26.507,01	Fernando Landeta	RECEPCION DEFINITIVA
08	25-ago-05	2005	Construcción de la Parada de Buses Urbano Tipo Especial en la Av. Atahualpa entre Neptali Ordoñez y Jacinto Collahuazo Terminal Principal de la Ciudad de Otavalo	Puente Mario.Ing	9.969,10	20 dias	10.158,76	Fernando Landeta	RECEPCION DEFINITIVA
01	9-may-05	2005	Construcción del Empedrado y Cunetas en las Calles del Barrio Machangara Alto II etapa de la ciudad otavalo	Pupiales Mugmal Jose.Ing	32.600,22	30 dias	32.913,98	Fernando Landeta	RECEPCION DEFINITIVA
03	14-jun-05	2005	Adoquinado de la Calle Manuel Andrade entre el Redondel de la Av. Atahualpa y calle Alberto Suarez, calle Alberto Suarez entre Av. Alfonso Cisneros y Calle Manuel Andrade y la Calle Alberto Surez entre calle Cesar Guerra y calle Carlos Ubidia Albuja de la Urbanización "Rumiñahui" de la Ciudad de Otavalo	Pupiales Mugmal Jose.Ing	43.733,21	60 dias	44.470,76	Luis Cabezas	RECEPCION DEFINITIVA
14	23-dic-05	2005	Contrato de Construcción de una Bateria Sanitaria con estructura metalica en la Esc. San Andres Bello" de la Comunidad de Araque, parroquia San Pablo del Lago canton de Otavalo	Quinchuqui Hector.Arq	9.150,99	60 dias	8.875,81	Luis Cabezas	RECEPCION DEFINITIVA
19	22-dic-05	2005	Contrato de Construcción del Empedrado y cunetas laterales en la calle principal del sector rancho chico ubicado entre la panamericana norte y antigua via a Iluman del canton otavalo	Rea Vosmediano Jaime.Ing	9.993,74	60 dias	12.648,84	Fernando Landeta	RECEPCION DEFINITIVA
10	1-sep-05	2005	Adoquinado de las Calles Jose M. Troya y Virgilio Chavez de la Urbanización Rumiñahui de la Ciudad de Otavalo	Rea Vosmediano Jaime.Ing	48.188,45	60 dias	48.926,74	Luis Cabezas	RECEPCION DEFINITIVA

25	8-dic-05	2005	Construccion de la semipeatonización de la calle Bolivar entre Panamericana sur y calle Estevez Mora del Barrio San Blas de la ciudad de Otavalo	Rojas Sanchez Adelita.Arq	57.254,62	90 dias	64,522,63	Oswaldo Paredes	RECEPCION DEFINITIVA
23	24-may-05	2005	Contrato para la Rehabilitación de las Baterias Sanitarias del Barrio El Batan de la Ciudad de Otavalo	Rojas Sanchez Adelita.Arq	8.016,43	45 dias	8.845,36	Oswaldo Paredes	RECEPCION DEFINITIVA
11	21-dic-05	2005	Construccion de Baterias Sanitarias y Estructura Metalica en el Colegio "Jose Pedro Maldonado" ubicado en la comunidad de Tocagon de la parroquia San Rafael del Canton Otavalo	Santamaria Salvador Pablo.Arq	9.150,99	60 dias	9.053,67	Luis Cabezas	RECEPCION DEFINITIVA
18	30-sep-05	2005	Contrato de habilitación de la Exteriores del Mercado Imbaya de la Ciudadela Imbaya de la Ciudad de Otavalo	Santamaria Salvador Pablo.Arq	7.184,65	45 dias	9.282,44	Fernando Landeta	RECEPCION DEFINITIVA
16	21-dic-05	2005	Construccion de Baterias Sanitarias y Estructura Metalica de la Escuela Manuel J. calle de la parroquia Eugenio Espejo del Canton	Segura Ayala Patricio Celin.Arq	9.150,99	60 dias	8.729,35	Luis Cabezas	RECEPCION DEFINITIVA
19	5-oct-05	2005	Cambio de Cubierta y Adecuaciones en el Salon de Uso Multiple en la Esc. Luis Garzon Prado del Barrio Punyar Alto de la Ciudad de Otavalo	Segura Ayala Patricio Celin.Arq	22.247,68	60 dias	24.251,44	Fernando Landeta	RECEPCION DEFINITIVA
04	15-may-05	2005	Adoquinado de la Av. Atahualpa entre las calles Cesar Guerra y Carlos Ubidia Albija de la Urbanización Rumiñahui de la ciudad de Otavalo	Torres Oña Marco.Ing	26.488,75	45 dias	26.432,54	Fernando Landeta	RECEPCION DEFINITIVA
	29-sep-05	2005	Contrato de Construcción de un puente de Hormigon Armado en la Comunidad Cusinpamba sector Via San Pablo Zuleta del Canton Otavalo	Torres Oña Marco.Ing	9.941,49	45 dias	11.823,04	Oswaldo Paredes	RECEPCION DEFINITIVA