



MUNICIPIO DE
OTAVALO

CONTRATOS DE OBRA 2006

No	FECHA		DESCRIPCION EN CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO	PLAZO	MONTO EJECUTA DO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL	ESTADO ACTUAL
	SUSCRIP CONTRATO	AÑO							
10	5-sep-06	2006	Contrato de Construccion de Cuatro Vallas Publicitarias para ser colocadas en diferentes sectores de a ciudad	Aguilar Edmundo Sr.	12.918,00	30 dias	13.075,90	Fernando Landeta	RECEPCION DEFINITIVA
47	6-nov-06	2006	Construccion del Alcantarillado Combinado del Barrio "La Victoria" (coop. De Vivienda Jacinto Collahuazo V etapa) de la ciudad de Otavalo	Antamba Hector.Ing	11.549,18	60 dias	12.508,86	Fernando Landeta	RECEPCION DEFINITIVA
42	1-ago-06	2006	Cosntruccion del Puente Peatonal en el Acceso a la Parroquia Eugenio Espejo	Antamba Hector.Ing	41.917,11	90 dias	44.338,45	Luis Cabezas	RECEPCION DEFINITIVA
09	25-ene-06	2006	Construccion de Empedrado, aceras y bordillos en varias calles de la Parroquia Gonzalez Suarez del Canton	Antamba Hector.Ing	37.482,00	60 dias	40.852,22	Luis Cabezas	RECEPCION DEFINITIVA
32	7-jun-06	2006	Construccion del Alcantarillado Pluvial de la calle S/N del Barrio Central El Guabo de la Parroquia Iluman del Canton Otavalo	Antamba Hector.Ing	13.223,14	45 dias	19.983,32	Oswaldo Paredes	RECEPCION DEFINITIVA
13	22-sep-06	2006	Construccion de la cubierta en policarbonato alveolar color opal y estructura metalica de soporte en la casa de la juventud	ARKOS-SISTEMAS ASQUITECTONICOS Sr. Rafael Borja	5.976,00	30 dias	5.976,00	Fernando Landeta	RECEPCION PROVISIONAL

48	7-nov-06	2006	Construcción del Alacantarillado, Drenes y Acomertidas Domiciliarias en la Coop. De Vivienda Yanayacu II etapa de la Ciudad de Otavalo	Ayala Pazmiño Javier.Ing	15.555,59	15 dias	16.593,49	Luis Cabezas	RECEPCION DEFINITIVA
55	13-dic-06	2006	Intervencion de la Calle Bolivar tramo 6 entre las calles Piedrahita y Garcia Moreno de la Ciudad	Ayala Salomon.Arq	50.701,86	90 dias	51.803,44	Oswaldo Paredes	RECEPCION DEFINITIVA
02	10-abr-06	2006	Contrato de Acondicionamiento de Ventanillas para Entrega de Tikets en la Grada Principal de Entrada al Palacio Municipal de la Ciudad de Otavalo	Benitez Bety.Arq	5.120,31	30 dias			RECEPCION DEFINITIVA
46	30-oct-06	2006	Construccion del Bar para la Escuela Municipal "Valle del Amanecer de la Ciudad de Otavalo	Benitez Bety.Arq	18.377,33	60 dias	18.262,62	Luis Cabezas	RECEPCION PROVISIONAL
48	27-sep-06	2006	Contrato para el Suministro, Instalacion y Puestas en Funcionamiento de la Ampliacion del Sistema de Bombeo de Agua Potable de la Fuente de Punyaro - Estacion Nro.2 de la ciudad de Otavalo	Burbano Enriquez Luis Alfredo.Ing COMPAÑÍA OBRACIV LTDA	102.314,50	120 dias	108.555,71	Fernando Landeta	RECEPCION DEFINITIVA
14	27-oct-06	2006	Construccion de Adecentamiento de la Cancha de Ecuavoley y Patio Central de la Junta Parroquial de San Pablo del Lago	Cisneros Javier.Arq	7.180,86	45 dias	10.204,59	Oswaldo Paredes	RECEPCION DEFINITIVA
63	20-dic-06	2006	Construccion de la segunda planta del Edificio Administrativo del Colegio Experimental jacinto Collahuazo	Cisneros Julio.Arq	45.130,91	75 dias	56.025,36	Fernando Landeta	RECEPCION DEFINITIVA
13	7-nov-06	2006	Construccion para el Entubado de Agua de Regadio Construccion de cajas de Revision y Reservoirio para el Colegio Tecnico Agropecuario "Carlos Ubidia Albuja"	Cisneros Julio.Arq	6.653,13	45 dias	6.893,29	Oswaldo Paredes	RECEPCION DEFINITIVA
09	28-ago-06	2006	Construccion para el Remplazo de la linea de conduccion de Agua Potable de la Urbanizacion Rumiñahui Ubicada en la Calle Piedrahita sector de la segunda linea Ferrea Balcon de Otavalo	Conteron de la Torre Marcelino.Ing	9.841,58	60 dias	9.902,65	Oswaldo Paredes	RECEPCION DEFINITIVA

05	30-may-06	2006	Construcción de un tanque para retención de grasas y Lixiviados en el Relleno Sanitario ubicado en la comunidad Carabuela del Canton Otavalo	Conteron de la Torre Marcelino.Ing	9.986,54	46 dias	9.791,21	Oswaldo Paredes	RECEPCION DEFINITIVA
56	18-dic-06	2006	Intervencion Urbana de la calle sucre entre las calles rocafuerte y Garcia Moreno	Davila Rotman Marcelo.Arq	88.318,96	90 dias	86.930,73	Fernando Landeta	RECEPCION PROVISIONAL
15	22-nov-06	2006	Construccion de Aceras y Bordillos en el ingreso principal de la Parroquia de Pataqui	Davila Rotman Marcelo.Arq	9.992,47	60 dias	9.924,30	Fernando Landeta	RECEPCION DEFINITIVA
41	1-ago-06	2006	Intervencion de la Calle sucre entre Av. Quito y Estados Unidos	Davila Rotman Marcelo.Arq	96.146,48	90 dias	96.779,16	Fernando Landeta	RECEPCION PROVISIONAL
04	23-may-06	2006	Contrato de Construcción del Fronton del Parqueadero Municipal ubicado en la calle Juan Montalvo y Sucre de la Ciudad de Otavalo	Davila Rotman Marcelo.Arq	9.990,03	30 dias	15.417,80	Oswaldo Paredes	RECEPCION DEFINITIVA
	7-ago-06	2006	Contrato de Construcion de dos Ramales de Drenaje de Aguas Lluvias en la Calle Valle del Tambo	Espinoza Erazo Edgar German.Ing	15.499,08	48 dias	11.829,50	Oswaldo Paredes	RECEPCION DEFINITIVA
10	25-ene-06	2006	Construccion de la Segunda Etapa del Circuio Turistico "Balcon de Otavalo" tramo comprendido entre la calle Piedrahita hasta la cruz del socabon	Galarza Edison Patricio	105.955,73	120 dias	119.726,61	Oswaldo Paredes	RECEPCION DEFINITIVA
18	15-dic-06	2006	Contrato de Construcion para la iluminacion del sector oriental-via de las rieles del ferrocarril calle Garcia Moreno y segunda linea ferrea de la comunidad	Hinojosa Ortiz Manuel Vinicio.Ing	6.813,70	30 dias	5.840,23	Oswaldo Paredes	RECEPCION DEFINITIVA
11	14-ago-06	2006	Construccion del Alcantarillado pluvial de la plaza del Barrio San Juan	Lopez Andrade Fernando.Ing	5.998,01	30 dias	8.227,11	Fernando Landeta	RECEPCION DEFINITIVA
51	16-nov-06	2006	Contruccion de la planta de tratamiento de aguas servidas de la comunidad de carabuela de la parroquia de Iluman	Lopez Andrade Fernando.Ing	19.116,38	60 dias	28.243,38	Oswaldo Paredes	RECEPCION DEFINITIVA
54	13-dic-06	2006	Construccion de Bordillos y Empedrado de Urbanizacion Miravalle de la ciudad de Otavalo	Lopez Andrade Fernando.Ing	114.971,39	90 dias		Oswaldo Paredes	RECEPCION DEFINITIVA
06	16-jun-06	2006	Construccion del Redondel en el Ingreso sur de la Parroquia San Rafael del Canton	Lopez Andrade Fernando.Ing	5.269,34	10 dias	6.143,04	Oswaldo Paredes	RECEPCION DEFINITIVA

04	24-ene-06	2006	Adecuación del Panterre Central de la Avenida Alfonso Cisneros entre las calles Atahualpa y Victor Garces de la Ciudad de Otavalo	Lopez Andrade Fernando.Ing	35.168,68	45 dias	31.056,05	Oswaldo Paredes	RECEPCION DEFINITIVA
07	25-ene-06	2006	Construcción de la Segunda Etapa del Circuito Turístico "Balcon de Otavalo" Tramo comprendido entre las calles Juan Montalvo y Piedrahita y Calle Garcia Moreno entre Guayaquil y Segunda Linea Ferrea	Lopez Ivan.Arq	67.605,48	90 dias	75.964,61	Fernando Landeta	RECEPCION DEFINITIVA
05	25-ene-06	2006	Construcción del panterre central de la Av. Alfonso Cisneros de la Ciudad de Otavalo (tramo 1) Av. Paz Ponce de León y Av. Atahualpa	Lopez Ivan.Arq	24.374,94	45 dias	27.778,32	Oswaldo Paredes	RECEPCION DEFINITIVA
26	10-abr-06	2006	Construcción del Adoquinado de la calle 3 y transversal 26 de la Ciudadela Jaime Perez Montalvo de la Ciudad de Otavalo	Luna Nelson Aurelio.Arq	126.945,67	120 dias	132.749,56	Fernando Landeta	RECEPCION DEFINITIVA
02	24-ene-06	2006	Construcción del Empedrado, Aceras y Bordillos en el sector Tahuantinsuyo de la comunidad de Calpaqui del Canton Otavalo	Maldonado Eduardo.Ing	46.057,05	90 dias	42.960,60	Luis cabezas	RECEPCION DEFINITIVA
66	20-dic-06	2006	Construcción de aulas de hormigon armado en el Centro Artesanal Betania	Maldonado Eduardo.Ing	13.658,91	60 dias	11.410,20	Fernando Landeta	RECEPCION DEFINITIVA
57	18-dic-06	2006	empedrado de la Via que conduce al Parque Condor, Comunidad Arias Pamba del Canton Otavalo	Marroquin Vinicio.Ing CONSORCIO CORPORACION TECNICA AZ	65.383,75	90 dias	78.436,62	Luis Cabezas	RECEPCION DEFINITIVA
44	11-sep-06	2006	Construcción del Modulo de dos aulas en la Escuela Municipal Valle del Amanecer de la Ciudad de Otavalo	Marroquin Vinicio.Ing CONSORCIO CORPORACION TECNICA AZ	35.518,14	90 dias	32.548,30	Luis Cabezas	RECEPCION DEFINITIVA
12	25-ene-06	2006	Empedrado de la Via que conduce al Parque Condor, Comunidad Arias Pamba del Canton Otavalo	Marroquin Vinicio.Ing CONSORCIO CORPORACION TECNICA AZ	38.823,22	60 dias	42.017,75	Luis Cabezas	RECEPCION DEFINITIVA
57	18-dic-06	2006	Construcción del Area Deportiva en la Urbanización Jacinto Collahuazo Primera Etapa de la Ciudad de Otavalo	Marroquin Vinicio.Ing CONSORCIO CORPORACION TECNICA AZ	65.383,75	90 dias	78.436,62	Luis Cabezas	RECEPCION DEFINITIVA

44	27-sep-06	2006	Construccion del Muro de Contension para la linea de conduccion de agua potable de San Juan	Marroquin Vinicio.Ing CONSORCIO CORPORACION TECNICA AZ	13.650,33	60 dias	10.248,53	Oswaldo Paredes	RECEPCION DEFINITIVA
53	13-dic-06	2006	Construccion del adoquinado del Carril Occidental de la Av. de Circunvalacion entre la calle Fernando Perez y Av. Dr. Heras de la Ciudadela 31 de octubre de la Ciudad de Otavalo	Marroquin Vinicio.Ing CONSORCIO CORPORACION TECNICA AZ	24.373,35	60 dias	22.557,57	Oswaldo Paredes	RECEPCION DEFINITIVA
08	13-jul-06	2006	Contrato de equipamiento del parque Infantil de la coop. De Vivienda " Jacinto Collahuazo IV etapa	Marroquin Vinicio.Ing CONSORCIO CORPORACION TECNICA AZ	7.795,10	30 dias	7.797,57	Fernando Landeta	RECEPCION DEFINITIVA
14	26-ene-06	2006	Construccion de Empedrado de la via a captacion de agua de turupamba, comunidad de cuatro esquinas del Canton Otavalo	Marroquin Vinicio.Ing CONSORCIO CORPORACION TECNICA AZ	39.976,12	60 dias	40.349,13	Oswaldo Paredes	RECEPCION DEFINITIVA
49	16-nov-06	2006	Construccion de tanque de reserva caseta de cloracion-cerramiento de tanque y vias del sistema de Agua Potable para la Parroquia de Gonzales Suarez del Canton Otavalo	Mendez Myriam.Ing	24.591,12	90 dias	26.706,21	Luis Cabezas	RECEPCION DEFINITIVA
01	16-mar-06	2006	Contrato de adecuación de aulas de la Escuela de Practica "Leopoldo Chavez de la Parroquia San Pablo del Lago del Canton	Mendez Myriam.Ing	5.739,36	30 dias	5.777,47	Luis Cabezas	RECEPCION DEFINITIVA
63	12-dic-06	2006	Construccion del Alcantarillado pluvial de la Calle Pedro Alarcon del Barrio la Joya de la Ciudad de Otavalo	Molina Cedeño Yuver Alexander.Ing	12.932,72	60 dias	13.627,01	Luis Cabezas	RECEPCION PROVISIONAL
64	21-dic-06	2006	Contruccion del Alcantarillado Pluvial del sector Punyaro Alto de la Ciudad	Molina Cedeño Yuver Alexander.Ing	12.151,88	60 dias	14.530,60	Oswaldo Paredes	RECEPCION PROVISIONAL
52	13-dic-06	2006	Intervencion de la Bolivar tramo 5 entre la calle Olmedo y Piedraita de la ciudad de Otavalo	Montalvo Ramiro.Arq	43.916,58	90 dias	41.862,28	Fernando Landeta	RECEPCION DEFINITIVA
02	7-abr-06	2006	Construccion de la Puerta de Ingreso, Cerramiento y Tanque de Tratamiento de Aguas Residuales en el Relleno Sanitario de la ciudad	Paredes Gustavo.Ing	14.990,48	60 dias	16.283,36	Oswaldo Paredes	RECEPCION DEFINITIVA

01	16/02/2006 07-03-06 Modificado	2006	Construccion de dos aulas en la Esc. Jaime Roldos Aguilera del Barrio San Juan de la ciudad de Otavalo	Paredes Gustavo.Ing	18.070,23	60 dias	18.181,81	Luis Cabezas	RECEPCION DEFINITIVA
64-61	18-dic-06	2006	Construccion de Aceras Adecuacion de la casa del Guardian de Bateias Sanitarias con Estructura Metalica y Cerramiento en el Colegio Fernando Chavez Reyes de Quinchuqui Parroquia Miguel Egas	Paredes Gustavo.Ing	20.698,43	60 dias	21.319,47	Oswaldo Paredes	RECEPCION DEFINITIVA
45	19-sep-06	2006	Construccion de escalinatas para el sector Imbabura ñan" de la cascada de peguche-comunidad de Agato Parroquia Miguel Egas	Proaño Marco.Arq	17.989,42	60 dias	21.632,19	Luis Cabezas	RECEPCION DEFINITIVA
30	6-jun-06	2006	Construccion de Aulas de Hormigon Armado en la Esc. Gonzalo Rubio Orbe de la Ciudad	Proaño Marco.Arq	42.904,39	120 dias	47.562,20	Luis Cabezas	RECEPCION DEFINITIVA
08	25-ene-06	2006	Contruccion del parque lineal en el sector de la ciudad de Otavalo, via Selva Alegre y Av. Paz Ponce de Leon (I Etapa)	Proaño Marco.Arq	42.996,52	90 dias	47.233,91	Oswaldo Paredes	RECEPCION DEFINITIVA
19	18-dic-06	2006	Contrato de Construccion para el Mantenimiento de Obras Urbanas de la Ciudad	Proaño Marco.Arq	9.957,00	60 dias	13.662,62	Luis Cabezas	RECEPCION PROVISIONAL
60	18-dic-06	2006	Cambio de Cubierta de la Ex Casa de Hacienda San Vicente de la Ciudad de Otavalo	Proaño Marco.Arq	96,169,15	90 dias	103.713,08	luis Cabezas	RECEPCION DEFINITIVA
03	24-ene-06	2006	Construccion de Empedrado, Aceras, Bordillos, y Cunetas en la calle Imbakucha de la Comunidad Cachiviro Parroquia San Rafael del Canton Otavalo	Pupiales Mugmal Jose.Ing	44.511,36	60 dias	50.687,48	Luis Cabezas	RECEPCION DEFINITIVA
44	8-ago-06	2006	Contruccion del Alcantarillado Sanitario de la Comunidad de Huaycopungo de la Parroquia San Rafael del Canton Otavalo	Pupiales Mugmal Jose.Ing	57.737,60	90 dias	56.765,84	Luis Cabezas	RECEPCION DEFINITIVA
043	8-ago-06	2006	Construccion del Alcantarillado Sanitario de la Comunidad de Chuchuqui de la Parroquia Eugenio Espejo del Canton de Otavalo	Pupiales Mugmal Jose.Ing	58.361,21	90 dias	67,472,08	Oswaldo Paredes	RECEPCION DEFINITIVA

29	12-may-06	2006	Construccion del Parque Recreacional Cultural Araque de la Parroquia San Pablo del Lago del Canton Otavalo	Pupiales Mugmal Jose.Ing	59.062,87	90 dias	71.786,43	Luis Cabezas	RECEPCION DEFINITIVA
50	16-nov-06	2006	Remplazo de la Red de Agua Potable y Construccion del Alcantarillado Combinado de la Ciudadela Jacinto Collahuazo Primera Etapa	Pupiales Mugmal Jose.Ing	117.150,42	60 dias	183.404,92	Luis Cabezas	RECEPCION PROVISIONAL
58	18-dic-06	2006	Construccion de loseta de hormigon armado en las baterias sanitarias, viceria de estructura metalica y arcos de indorfutbol para el area deportiva del Barrio San Blas	Rea Vosmediano Jaime.Ing	12.473,58	30 dias	14.797,44	Fernando Landeta	RECEPCION DEFINITIVA
45	12-sep-06	2006	Ampliacion del puente de la calle Rocafuerte de la Urbanizacion El Empedrado de la ciudad	Rea Vosmediano Jaime.Ing	28.206,63	90 dias	33.200,92	Oswaldo Paredes	RECEPCION DEFINITIVA
	12-dic-06	2006	Contrato de Construccion de una aula de estructura metalica (9x6) en la escuela Plantel Central Selva Alegre de la parroquia Selva Alegre del Canton Otavalo	Rea Vosmediano Jaime.Ing	9.993,30	60 dias	8.690,82	Oswaldo Paredes	RECEPCION DEFINITIVA
59	18-dic-06	2006	Construccion de la Escalinata en la Calle Luis Alberto de la Torre y Av. Quito Barrio Monserrath de la Ciudad de Otavalo	Rojas Sanchez Adelita.Arq	19.264,48	30 dias	24.540,09	Fernando Landeta	RECEPCION DEFINITIVA
61	18-dic-06	2006	Construccion de aceras, Bordillos y Adoquinado Complementario de la Cdla. Jacinto Collahuazo III etapa (calle alejandro plazas davila) de la ciudad de otavalo	Rosado Raul.Ing	27.135,05	60 dias	28.437,40	Oswaldo Paredes	RECEPCION DEFINITIVA
11	25-ene-06	2006	empedrado de la via a la Comunidad la Banda-Yambiro de la parroquia San Jose de Quichinche del Canton Otavalo	Rosado Raul.Ing	40.710,52	60 dias	42.365,36	Oswaldo Paredes	RECEPCION DEFINITIVA
16	16-ene-06	2006	construccion del Embovedado Rio Machangara en Hormigon Armado tramo comprendido entre la pisina "El Neptuno" y la calle Quito de la ciudad de Otavalo	Sánchez Marco.Ing	146.533,27	120 dias	185.318,47	Oswaldo Paredes	RECEPCION DEFINITIVA
15	26-ene-06	2006	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable para la parroquia de Quichinche del Canton Otavalo	Sánchez Marco.Ing	118.805,61	120 dias	143.640,93	Luis Cabezas	RECEPCION DEFINITIVA

13	26-ene-06	2006	Construcción del Alcantarillado Sanitario para la Comuidad de Arias Pamba Eugenio Espejo del Canton Otvalo	Sánchez Marco.Ing	76.205,23	120 dias	87.121,83	Fernando Landeta	RECEPCION DEFINITIVA
07	19-jul-06	2006	Contrato de Equipamiento del parque Infantil de la Urbanización "Maria Jose"	Segura Ayala Patricio Celin.Arq	9.923,84	45 dias	10.118,03	Luis Cabezas	RECEPCION DEFINITIVA
	18-dic-06	2006	Construccion para la Restauracion de la Capilla de la Antigua Hacienda San Vicente, Ubicada en la calle Luis Alberto de la Torre de la ciudad de Otavalo	Segura Ayala Patricio Celin.Arq	9.495,75	60 dias	11.204,72	Luis Cabezas	RECEPCION PROVISIONAL
17	30-ene-06	2006	Restauracion de la Casa Aly Micuy de Otavalo	Sevilla Richard.Arq	78.597,91	150 dias	98.434,02	Fernando Landeta	RECEPCION DEFINITIVA
20	26-sep-06	2006	Contrato de Suministro y Reposición de Tableros Electricos en la Estación de Bombeo de Agua Potable de Punyaro: Equipos Nro. 2,3 y 4 de la Ciudad de Otavalo	TECNIDEFENSA	9.580,27	60 dias	10.222,77	Fernando Landeta	RECEPCION PROVISIONAL
62	18-dic-06	2006	Construccion de la Prolongacion de la Calle Esteban Peralta dende la Cdla. Jacinto Collahuazo Priemera etapa y la Urbanizacion Miravalle de la Ciudad de Otavalo	Torres Oña Marco.Ing	79.804,29			Oswaldo Paredes	SE REINICIO LA CONST. LUEGO DE CONCLUIDO EL NUEVO PUENTE
06	2-ene-06	2006		Torres Oña Marco.Ing	40.159,80	60 dias	50.979,35	Luis Cabezas	RECEPCION DEFINITIVA
31	6-jun-06	2006	Adecuación Area Deportiva San Blas Sur	Vallejos Eduardo.Arq	25.483,19	60 dias	32.260,26	Fernando Landeta	RECEPCION PROVISIONAL