



MUNICIPIO DE  
OTAVALO

## CONTRATOS DE OBRA 2007

No	FECHA		DESCRIPCIÓN EN CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO	MONTO EJECUTADO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL	ESTADO ACTUAL
	SUSCRIP CONTRATO	AÑO							
44	3-dic-07	2007	Electrificación y Alumbrado Publico de la Vía a San Juan hasta la Vía Selva Alegre de la Ciudad	Angamarca Jose.Ing	19.198,41	90 días	19.159,90	Luis Cabezas	RECEPCIÓN PROVISIONAL
06	27-mar-07	2007	Construcción de Bodega Municipal	Antamba Hector.Ing	88.413,93	90 días	120.587,80	Oswaldo Paredes	RECEPCIÓN DEFINITIVA
32	6-sep-07	2007	Construcción de la Ampliación del Sistema de Agua Potable en la Comunidad Mojanda Mirador de la Ciudad de Otavalo	Antamba Hector.Ing	41.961,70	90 días	44.967,33	Oswaldo Paredes	RECEPCIÓN DEFINITIVA
01	6-feb-07	2007	Construcción de la Cubierta en el Centro de Información Integral de las Ciudadelas del Norte	Ayala Pazmiño Manuel.Ing	13.160,30	75 días	15.274,23	Fernando Landeta	RECEPCIÓN DEFINITIVA
23	4-jul-07	2007	Regeneración urbana de la Calle Bolívar etapa IV tramo 13 de las calles Quiroga y Quito de la Ciudad de Otavalo	Ayala Salomon.Arq	70.881,65	60 días	57.202,17	Fernando Landeta	RECEPCIÓN DEFINITIVA
39	11-oct-07	2007	Construcción de la Aula Comedor en la Esc. "Manuel Mesías Benalcazar" Parroquia Selva Alegre sector el quinde	Benavides Víctor Hugo.Ing	17.065,19	90 días	17.612,82	Oswaldo Paredes	RECEPCIÓN DEFINITIVA
19	27-jun-07	2007	Construcción del Área Deportiva Recreativa del Parque San Sebastián de la Ciudad de Otavalo	Benítez Bety.Arq	114.386,88	75 días	133.015,61	Fernando Landeta	RECEPCIÓN DEFINITIVA

17	29-oct-07	2007	Construcción de Pavimentación de la Cancha de Básquet y Adecuación de Oficina en la Casa San Francisco de Asís de la Parroquia San Pablo del Lago del Cantón Otavalo	Benítez Bety.Arq	9.415,94	45 días	14.146,09	Fernando Landeta	RECEPCIÓN DEFINITIVA
46	3-dic-07	2007	Adoquinado del Parquadero en el Parque San Sebastián de la Ciudad	Benítez Bety Arq.	16.103,28	30 días	16.563,73	Fernando Landeta	RECEPCIÓN DEFINITIVA
12	17-jul-07	2007	Contrato de Mantenimiento y Reparaciones del Galvanizado de Bases, luminarias y Repinte de las Lámparas tipo Coraza de la Semipeatonización de la Calle sucre de la ciudad de Otavalo	Buitrón José Luis Sr.	7.109,00	45 días	7.109,00	Fernando Landeta	RECEPCIÓN DEFINITIVA
20	9-nov-07	2007	Contrato de Construcción de Aceras, Bordillos y Empedrado en la Calle Pedro Alarcón del Barrio la Joya de la Ciudad de Otavalo.	Cartagena Emerson Ing.	9.552,19	60 días	9.757,24	Ing. Vásquez	RECEPCIÓN DEFINITIVA
01	24-ene-07	2007	Construcción del Alcantarillado de la Calle Gral.. Miguel de León de jijon entre Pedro Hernández de la Reina y Vía Selva Alegre-calle Francisco de Araujo entre Pedro Hernández de la Reina y Gral.. Miguel de León de Jijon de la Ciudadela Imbaya	Cisneros Javier Arq.	60.614,07	60 días	62.175,48	Luis Cabezas	RECEPCIÓN DEFINITIVA
07	27-jun-07	2007	Construcción de Cerramiento en la calle Olmedo Sur entre calle Guayaquil y Atahualpa, calle García Moreno Sur entre Roca y Atahualpa de la Ciudad	Cisneros Javier Arq.	8.303,63	45 días	13.140,82	Fernando Landeta	RECEPCIÓN PROVISIONAL
29	24-ago-07	2007	Construcción del Alcantarillado, Adoquinado, aceras y Bordillos en la Calle Fundo Chachimbiro sector Ciudadela Los Lagos y Barrio San Eloy de la Ciudad	Cisneros Javier Arq.	31.770,01	90 días	36.457,94	Ing. Vásquez	RECEPCIÓN PROVISIONAL
10	3-sep-07	2007	Construcción del Mural de Acceso Sur a la Ciudad de Otavalo	Cisneros Javier.Arq	5.315,39	20 días	4.388,52	Luis Cabezas	RECEPCIÓN DEFINITIVA
53	13-dic-07	2007	Construcción de Dos Aulas Prefabricadas en la Esq. Provincia de Pichincha de la Comunidad de Tangali, de la Parroquia San José de Quichinche	Cisneros Javier.Arq	30.122,19	60 días	29.861,20	Fernando Landeta	RECEPCIÓN DEFINITIVA

58	14-dic-07	2007	Construcción de una Aula Comedor de Estructura Metálica en la Escuela Príncipe Duchicela de la Comunidad de Guachingero, de la Parroquia de San José de Quichinche	Cisneros Julio Arq.	10.759,87	60 días	9.982,75	Fernando Landeta	RECEPCIÓN DEFINITIVA
38	11-oct-07	2007	Construcción del Sistema de Alcantarillado Combinado en la Parroquia San José de Quichinche	Conteron de la Torre Marcelino Ing.	195.786,36	120 días	240.360,07	Oswaldo Paredes	RECEPCIÓN DEFINITIVA
16	10-oct-07	2007	Construcción de Muro de Hormigón Armado en la Calle Ulpiano Chávez y Línea Férrea, Barrio Santa Anita de la Ciudad de Otavalo	Conteron de la Torre Marcelino.Ing	8.928,56	60 días	11.900,39	Oswaldo Paredes	RECEPCIÓN DEFINITIVA
06	26-jun-07	2007	Contrato de Construcción de Cerramientos en la Calle Piedrahita Sur entre Calle Roca y Atahualpa, Calle Piedrahita Norte entre Calle Roca y Atahualpa de la Ciudad de Otavalo	Dávila Rotman Marcelo.Arq	7.437,13	45 días	10.813,13	Fernando Landeta	RECEPCIÓN DEFINITIVA
20	4-jul-07	2007	Regeneración Urbana de la Calle Bolívar etapa IV-tramo 14 entre las calles Quito y Neptalí Ordóñez de la Ciudad de Otavalo	Dávila Rotman Marcelo.Arq	111.567,21	60 días	105.797,32	Oswaldo Paredes	RECEPCIÓN DEFINITIVA
52	10-dic-07	2007	Construcción de Obras de Accesibilidad Urbana en varios lugares de la Ciudad-Convenio entre el Concejo Nacional de Discapacidades CONADIS y el Gobierno Municipal	Dávila Rotman Marcelo.Arq	34.542,53	90 días	36.710,48	Luis Cabezas	RECEPCIÓN PROVISIONAL
33	2-oct-07	2007	Intervención urbana del Acceso Norte de la Ciudad	Donoso Edwin Oswaldo	124.181,28	120 días		Fernando Landeta	EN TRAMITE DE LIQUIDACION Y RECEPCION PROVISIONAL
18	12-nov-07	2007	Intervención del Parque Recreacional de la Ciudadela Jacinto Collahuazo IV etapa de la Ciudad de Otavalo	Donoso Edwin Oswaldo	9.976,85	60 días		Fernando Landeta	EN TRAMITE DE LIQUIDACION Y RECEPCION PROVISIONAL
05	6-mar-07	2007	Intervención de la calle Bolívar etapa III tramo 9 entre las calles Abdón Calderón y Cristóbal Colon de la Ciudad de Otavalo	Galarza Edison Patricio.Arq	51.099,50	120 días	44.597,48	Oswaldo Paredes	RECEPCIÓN PROVISIONAL

29	3-dic-07	2007	Contrato de Fabricación de Postería de Alumbrado Publico para la Calle Simón Bolívar de la Ciudad de Otavalo	Guevara Flavio.Sr	80.000,00	60 días	82.560,00	Fernando Landeta	RECEPCIÓN DEFINITIVA
02	17-jul-07	2007	Contrato Complementario de Construcción de Bordillos y Empedrado de la Urbanización Miravalle de la Ciudad	López Andrade Fernando.Ing	56.746,56	60 días	55.876,68	Oswaldo Paredes	RECEPCIÓN DEFINITIVA
16	11-may-07	2007	Construcción del Centro de Capacitación Comunitario "Corazón de Perugachi" ubicado en la Parroquia San José de Quichinche	López Andrade Fernando.Ing	36.852,94	90 días	37.862,80	Fernando Landeta	RECEPCIÓN DEFINITIVA
40	11-oct-07	2007	Construcción de Aula Taller en el Instituto Republica del Ecuador de la Ciudad de Otavalo	López Andrade Fernando.Ing	13.308,77	60 días	15.706,78	Luis Cabezas	RECEPCIÓN DEFINITIVA
47	3-dic-07	2007	Construcción de la Funeraria y Comercios Municipales en la Ciudadela 31 de octubre de la Ciudad de Otavalo	López Andrade Fernando.Ing	127.176,43	120 días	136.588,80	Luis Cabezas	RECEPCIÓN PROVISIONAL
03	6-mar-07	2007	Intervención de la Calle Bolívar etapa III tramo 10 entre las calles Cristóbal Colon y Morales de la Ciudad de Otavalo	López Ivan.Arq	48.242,55	90 días	43.703,92	Luis Cabezas	RECEPCIÓN DEFINITIVA
35	25-sep-07	2007	Construcción del Área Recreativa en la Escuela Fiscal de niños Simón Bolívar de la Ciudad de Otavalo	López Ivan.Arq	17.656,31	90 días	18.436,54	Fernando Landeta	RECEPCIÓN DEFINITIVA
17	14-may-07	2007	Construcción de Baterías Sanitaria, grada, Sala de audiovisuales y dos Aulas con Cubierta de Madera en la Esc. Municipal Otavalo" Valle del Amanecer"	Maldonado Eduardo.Ing	54.774,68	90 días	61.489,26	Ing. Vásquez	RECEPCIÓN DEFINITIVA
44	9-nov-07	2007	Obras de Conducción y Protección contra flujos de lodos en el sector de la Escuela "José Martí" y Estudio Integral de la Recuperación del sector Aledaño a la Fuente de Punyaro de la Ciudad de Otavalo	Maldonado Eduardo.Ing	184.754,88	120 días	213.022,50	Oswaldo Paredes	RECEPCIÓN DEFINITIVA
31	23-may-07	2007	Contrato Complementario de Construcción de Área Deportiva en la Urbanización Jacinto Collahuazo Primera Etapa de la Ciudad de Otavalo	Marroquín Vinicio.Ing CONSORCIO CORPORACIÓN TÉCNICA AZ	28.098,11	90 DIAS	27.098,11	Luis Cabezas	RECEPCIÓN DEFINITIVA

09	11-abr-07	2007	Construcción de Adoquinado, Aceras, Bordillos y Alcantarillado en la Calle Víctor Alejandro Jaramillo entre Fernando Pérez Quiñónez y Av. Guillermo Garzón Ubidia-Construcción de Aceras en las Calles Fernando Pérez Quiñónez Víctor Alejandro Jaramillo y Francisco Moncayo de la Ciudadela 31 de octubre de la Ciudad de Otavalo	Marroquín Vinicio.Ing CONSORCIO CORPORACIÓN TÉCNICA AZ	23.812,48	60 días	23.823,19	Oswaldo Paredes	RECEPCIÓN DEFINITIVA
52	11-dic-07	2007	Construcción del Alcantarillado Combinado para la Parroquia Pataqui	Marroquín Vinicio.Ing CONSORCIO CORPORACIÓN TÉCNICA AZ	69.913,86	90 días	83.046,97	Luis Cabezas	RECEPCIÓN DEFINITIVA
26	24-ago-07	2007	Construcción del Alcantarillado Sanitario y Planta de tratamiento e Aguas servidas para la comunidad la Bolsa e Cantón Otavalo	Méndez Myriam.Ing	50.335,52	90 días	50.444,62	Luis Cabezas	RECEPCIÓN PROVISIONAL
57	13-dic-07	2007	Construcción del Sistema de Agua Potable para la Comunidad de Quinde Km. 12 de la Parrq. Selva Alegre	Méndez Myriam.Ing	47.222,90	90 días	55.509,98	Oswaldo Paredes	RECEPCIÓN DEFINITIVA
24	4-jul-07	2007	Regeneración Urbana de la Calle Bolívar etapa IV tramo 15 entre las calles Neptalí Ordóñez Redondel de los Danzantes de la Ciudad	Montalvo Ramiro.Arq	106.183,76	60 días	105.599,40	Oswaldo Paredes	RECEPCIÓN DEFINITIVA
37	11-oct-07	2007	Remodelación del Pretil Junto a la Iglesia San Francisco de la Ciudad de Otavalo	Montalvo Ramiro.Arq	13.166,32	90 días	11.007,10	Fernando Landeta	RECEPCIÓN DEFINITIVA
62	13-dic-07	2007	Construcción de Aula Estructura Metálica y Cancha de Uso Múltiple en la Escuela Dolores Cacuango de la Comunidad "Cutambi" de la Parroquia San José de Quichinche	Montalvo Ramiro.Arq	30.262,79	60 días	33.372,65	Fernando Landeta	RECEPCIÓN DEFINITIVA
42	13-nov-07	2007	Construcción del Subsistema de Alcantarillado Combinado para la Urbanización El Valle	Narváez Edison.Ing	124.626,79	120 días	146.592,77	Oswaldo Paredes	RECEPCIÓN DEFINITIVA
31	6-sep-07	2007	Construcción de la Intervención urbana del Acceso Sur de la Ciudad	Paredes Gustavo.Ing	170.120,90	90 días	190.531,18	Oswaldo Paredes	RECEPCIÓN DEFINITIVA
13	28-sep-07	2007	Construcción de la Adecuación del piso de la cancha del Coliseo del	Paredes Gustavo.Ing	7.582,79	30 días	8.641,00	Oswaldo Paredes	RECEPCIÓN DEFINITIVA

13	16-abr-07	2007	Construcción del Adoquinado, Aceras y Bordillos en la Urbanización San Sebastián de la Ciudad de Otavalo	Pazmiño Manuel.Ing	68.774,25	90 días	70.219,62	Oswaldo Paredes	RECEPCIÓN DEFINITIVA
41	22-oct-07	2007	Construcción del Alcantarillado Combinado en el Barrio Nuevo Santiaguillo de la Ciudad de Otavalo	Pazmiño Manuel.Ing	72.126,12	90 días	59.044,48	Fernando Landeta	RECEPCIÓN DEFINITIVA
33	25-sep-07	2007	Construcción del Proyecto del sistema de Alcantarillado en la Comunidad de Quinchuqui de la Ciudad de Otavalo	Pizarro Gonzalo.Ing	147.718,34	90 días	135.120,95	Fernando Landeta	RECEPCIÓN PROVISIONAL
01	12-mar-07	2007	Contrato de Construcción de Obras Complementarias en el Parque Recreativo de la Urbanización Maria José de la Ciudad de Otavalo	Proaño Marco.Arq	9.965,00	45 días	11.609,60	luis Cabezas	RECEPCIÓN PROVISIONAL
27	24-ago-07	2007	Construcción de Casa del Cuidador, batería Sanitaria, Acera y Adoquinado de Caminerias en el Cementerio de la Parroquia San Pablo del Lago del Cantón Otavalo	Proaño Marco.Arq	30.014,07	90 días	34.224,01	Luis Cabezas	RECEPCIÓN PROVISIONAL
14	26-sep-07	2007	Construcción del Alcantarillado Combinado y drenajes de agua subterráneas en el barrio Montserrat de la Ciudad de Otavalo	Proaño Javier.Ing	9.940,93	45 días	12.375,80	Ing. Vásquez	RECEPCIÓN DEFINITIVA
50	5-dic-07	2007	Ampliación de Dos Aulas en la Escuela Galo Plaza Lasso de Lago San Pablo del Lago	Proaño Javier.Ing	27.689,96	120 días	30.682,87	Ing. Vásquez	RECEPCIÓN PROVISIONAL
01	18-ene-07	2007	Contrato Complementario Construcción de Drenajes de Aguas Freáticas dentro del Alcantarillado Sanitario de la Comunidad e Huaycopungo de la parroquia San Rafael del Cantón Otavalo	Pupiales Mugmal Jose.Ing	20.729,98	45 días	21,464,31	Luis Cabezas	RECEPCIÓN DEFINITIVA
11	12-abr-07	2007	Construcción de la Segunda Etapa del Parque Recreacional Cultural Araque de la Parroquia San Pablo del Cantón Otavalo	Pupiales Mugmal Jose.Ing	171.225,99	120 días		Ing. Vásquez	EN TRAMITE DE LIQUIDACION Y RECEPCION PROVISIONAL
49	5-dic-07	2007	Construcción del Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Servidas para la Comunidad de Gualapuro del Cantón Otavalo	Pupiales Mugmal Jose.Ing	99.609,88	120 días	95.207,16	Fernando Landeta	RECEPCIÓN PROVISIONAL

04	11-abr-07	2007	Construcción de Galpon Prefabricado (9x6) M, Para el Relleno Sanitario Ubicado en la Comunidad Carabuela del Cantón Otavalo	Rea Bosmediano Jaime.Ing	6.112,92	60 días	6.087,63	Oswaldo Paredes	RECEPCIÓN DEFINITIVA
30	24-ago-07	2007	Construcción del Puente Jatuncocha sector el Molino en las Comunidades Pucara Alto y Pucara del Desaguadero de la Parroquia Eugenio Espejo	Rea Bosmediano Jaime.Ing	15.732,40	60 días	17.868,73	Oswaldo Paredes	RECEPCIÓN DEFINITIVA
15	4-oct-07	2007	Construcción del Monumento a la bandera	Rea Bosmediano Jaime.Ing	9.960,47	15 días	10.243,97	Oswaldo Paredes	RECEPCIÓN DEFINITIVA
25	25-jul-07	2007	Construcción de Alcantarillado Pluvial y Adoquinado en la Calle "Luis Alberto de la Torre." entre calle Jacinto Collahuazo y Av. Juan de Albarracín de la Ciudad de Otavalo	Rea Bosmediano Jaime.Ing	150.022,67	120 días	170.387,86	Luis Cabezas	RECEPCIÓN DEFINITIVA
09	13-sep-07	2007	Construcción Red de Desagüe y Cerramiento Sur de las Instalaciones del Tanque de Reserva del Subsistema de Agua Potable San Francisco de la Ciudad de Otavalo	Rodas Patricio.Ing	6.388,24	30 días	6.538,47	Fernando Landeta	RECEPCIÓN PROVISIONAL
55	13-dic-07	2007	Construcción de una Aula de Estructura Metálica de la Unidad Educativa Selva Alegre de la Parroquia Selva Alegre	Rojas Adela.Arq	11.740,12	30 días	11.868,45	Luis Cabezas	RECEPCIÓN DEFINITIVA
04	6-mar-07	2007	Intervención de la calle Bolívar etapa III tramo 8 entre las calles Juan Montalvo y Abdón Calderón de a Ciudad de Otavalo	Rojas Adela.Arq	370.380,03	120 días	40.683,20	Oswaldo Paredes	RECEPCIÓN DEFINITIVA
19	7-dic-07	2007	Construcción de Una Bateria Sanitaria en la Subjefatura de Policía de la Ciudad de Otavalo	Rojas Gustavo.Arq	5.652,06	45 días	8.592,60	Oswaldo Paredes	RECEPCIÓN DEFINITIVA
28	24-ago-07	2007	Contracción de Muro de Gaviones en la calle Oswaldo Guayasamin y Av. De Circunvalación, quebrada cusco Barrio Punyaro de la Ciudad	Rosado Raul.Ing	76.098,90	90 días	90.883,03	Oswaldo Paredes	RECEPCIÓN DEFINITIVA
43	23-oct-07	2007	Suministro, Montaje y Puesta en Operación de una Planta Compactada de Agua Potable para la Parroquia	Ruales Albaro.Ing ANDINAGUAS	41.473,30	90 días	40.826,20	Luis Cabezas	RECEPCIÓN PROVISIONAL

34	25-sep-07	2007	Construcción del Piso Arquitectónico en las Camineras del parque Rumiñahui de la Ciudad de Otavalo	Sánchez Mancheno Marco CONSERVIS	41.402,00	15 días	27.914,16	Oswaldo Paredes	TERMINO POR MUTUO ACUERDO
02	24-ene-07	2007	Construcción del Alcantarillado de: calle Sebastián Manrique entre Hernando de Paredes y Francisco de Araujo-calle Francisco de Araujo entre Juan de Albarracín y Sebastián Manrique de la ciudadela Imbaya	Santamaría Salvador Pablo.Arq	54.585,18	60 días	28.582,03	Fernando Landeta	RECEPCIÓN PROVISIONAL
22	4-jul-07	2007	Regeneración Urbana de la Calle Bolívar etapa IV tramo 12 entre las calles salinas y Quiroga de la Ciudad de Otavalo	Segura Ayala Patricio Celin.Arq	64.266,02	60 días	46.787,99	Fernando Landeta	RECEPCIÓN DEFINITIVA
54	13-dic-07	2007	Construcción de Aula Estructura Metálica y Adecuación de Aula en la Esc. Manuel Córdova Galarza de la Comunidad Minas Chupa, de la Parroquia de San José de Quichinche	Segura Ayala Patricio Celin.Arq	14.608,53	60 días	17.894,05	Luis Cabezas	RECEPCIÓN PROVISIONAL
04	30-may-07	2007	Contrato de Construcción de una Aula de Hormigón Armado en el escuela Mixta I.B "Riccharishun" de la Comunidad de Chuchuqui, parroquia Eugenio Espejo de la Ciudad de Otavalo	Segura Ayala Patricio Celin.Arq	9.998,46	60 días	11.786,99	Fernando Landeta	RECEPCIÓN PROVISIONAL
02	23-mar-07	2007	Construcción de Obras Complementarias en la Casa ALYMICUY ubicada en las calles modesto Jaramillo y Quiroga de la Ciudad de Otavalo	Sevilla Richard.Arq	9.987,96	45 días	11.374,86	Fernando Landeta	RECEPCIÓN DEFINITIVA
08	9-ago-07	2007	Contrato de Construcción de Empedrado y Cunetas en las calles de la Comunidad La Banda de la Parroquia San José de Quichinche	Torres Oña Marco.Ing	9.762,96	60 días	11.901,93	Oswaldo Paredes	RECEPCIÓN DEFINITIVA
18	18-jun-07	2007	Construcción del Empedrado, Bordillos y Cunetas en las calles Principales de la Comunidad la Unión Abatag y Cusinpamba de la parroquia San Pablo del Lago del Cantón Otavalo	Torres Oña Marco.Ing	126.162,00	90 días	131.564,86	Oswaldo Paredes	RECEPCIÓN DEFINITIVA

42	23-oct-07	2007	Construcción de la Cuarta etapa del Proyecto Balcón de Otavalo ubicado en el sector Oriental de la Ciudad de Otavalo	Tulcanazo Mario David.Arq	15.727,09	60 días	20.955,26	Luis Cabezas	RECEPCIÓN PROVISIONAL
45	3-dic-07	2007	Ejecución de la Red Eléctrica Subterránea y Alumbrado Publico en la Calle Sucre entre las calles García Moreno y Rocafuerte - Rocafuerte entre calle sucre y Río Tejar de la Ciudad	Velasteguí Cruz Cristian David.Ing	16.882,13	90 días	18.431,18	Luis Cabezas	RECEPCIÓN PROVISIONAL
11	3-sep-07	2007	Contrato de Iluminación Ornamental del Parque González Suárez de la Ciudad	Velasteguí Cruz Cristian David.Ing	8.843,10	30 días	8.320,04	Fernando Landeta	RECEPCIÓN PROVISIONAL
12	13-sep-07	2007	Contrato de Iluminación Ornamental del Parque Rumiñahui de la Ciudad de Otavalo	Velasteguí Cruz Cristian David.Ing	8.662,50	30 días	10.599,68	Oswaldo Paredes	RECEPCIÓN PROVISIONAL
61	17-dic-07	2007	Electrificación del Sector de los Betuneros de la Comunidad Monserrath Alto	Velasteguí Cruz Cristian David.Ing	15.989,37	45 días	15.851,65	Ing. Vásquez	RECEPCIÓN PROVISIONAL
21	4-jul-07	2007	Regeneración Urbana de la Calle Bolívar Etapa IV-tramo 11 entre las calles Morales y Salinas de la ciudad	Villalba Franklin.Arq	60.820,56	60 días	48.897,65	Fernando Landeta	RECEPCIÓN DEFINITIVA
15	19-abr-07	2007	Adecuación de la Capilla de Lourdes Ubicada en San Pablo del Lago del Cantón Otavalo	Villalba Franklin.Arq	19.177,92	60 días	24.676,29	Luis Cabezas	RECEPCIÓN DEFINITIVA
56	13-dic-07	2007	Construcción de Dos Aulas de Estructura Metálica y Adecuación de Cocina en la Esc. General Cancha de la Comunidad de Yambiro de la Parroquia San José de Quichinche	Villalba Franklin.Arq	19.600,87	60 días	21.514,55	Fernando Landeta	RECEPCIÓN DEFINITIVA