

CONTRATOS DE OBRA 2008

Nº NUMERO CONTRATO	FECHA SUSCRIP CONTRATO	AÑO	DESCRIPCIÓN EN CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO	MONTO EJECUTADO	PORCENTAJE RESPECTO MONTO DEL CONTRATO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL	ESTADO ACTUAL
03	20-feb-08	2008	Adquisición, instalación, programación, reprogramación y puesta en funcionamiento del sistema de semaforización centralizado de la ciudad de Otavalo de- Primera	INDUCAT CIA LTDA.	118.865,00	90 días	118.865,00	100,00	Arq. Iván Chávez	EN USO
20	12-jun-08	2008	Construcción de un Kit de Juegos Infantiles para ser Instalados en el Barrio la Joya de la Ciudad	Aguilar Almeida Edmundo	7.494,06	35 días	7.494,06	100,00	Roque Pinto	INSTALADO EN SITIO
01	30-mar-08	2008	Construcción de Baterías Sanitarias en la Esc. Leopoldo Chávez de la Parroquia San Pablo del Lago de la Ciudad de Otavalo	Antamba Héctor	7.977,98	60 días	9.517,98	119,30	Luis Cabezas	RECEPCIÓN PROVISIONAL
21	29-jul-08	2008	Construcción de un Muro de Protección en la Rivera Occidental del Cauce de la Quebrada Huaytara sector Ex Fabrica San Pedro de la	Antamba Héctor	17.743,01	60 días	26.610,79	149,98	Luis Cabezas	RECEPCIÓN PROVISIONAL
07	28-may-08	2008	Construcción de una Aula de Hormigón Armado de 9x6m en la Esc. Vicente Larrea de la Comunidad Pucara de Velásquez de la Parrq. Eugenio Espejo del Cantón Otavalo	Benítez Bety. Arq.	9.967,93	60 días	10.859,51	108,94	Fernando Landeta	RECEPCIÓN DEFINITIVA
08	12-jun-08	2008	Construcción de Dos Aulas de Hormigón Armado en la Escuela Pedro Pinto Guzmán de la Comunidad de Imbabuela	Benítez Bety. Arq.	36.806,74	90 días	42.064,47	114,28	DINSE	RECEPCION PROVISIONAL
36	26-ago-08	2008	Modificación de la Planta Baja del Edificio de la Unaimco donde funcionara la Farmacia Municipal	Benítez Bety. Arq.	14.845,72	90 días			Fernando Landeta	EN PROCESO DE LIQUIDACION Y RECEPCIÓN PROVISIONAL

32	13-dic-07	2008	Contrato de Colocación de vinilos para la señalización turística del Cantón Otavalo en Estructura Metálica a ser Colocado	Brazzero Carlos Aníbal	14.638,58	30 días	14.638,58	100,00	ROQUE PINTO	INSTALADO EN SITIO
18	12-jun-08	2008	Construcción de un Kit de Juegos Infantiles para ser Instalados en la Plaza Sarance de la Ciudad	Buitrón José	7.494,06	35 días	7.494,06	100,00	Fernando Landeta	INSTALADO EN SITIO
30	13-ago-08	2008	Construcción de Aulas en la Escuela María Angélica Hidrovo de la parroquia San Pablo del Lago - PRIMERA ETAPA (Proyecto - Ayuntamiento Terraza España)	Byron Velasco Salazar	38.528,75	90 días	49.579,34	128,68	Oswaldo Paredes	RECEPCIÓN DEFINITIVA
21	12-jun-08	2008	Construcción de un Kid de Juegos Infantiles para ser Instalados en las Canchas Deportivas del Barrio el Cardón de la Ciudad	Carrillo Villaruel Adolfo Rufino	7.494,06	35 días	7.494,06	100,00	Roque Pinto	INSTALADO EN SITIO
24	15-jul-08	2008	Contrato para la Elaboración de Diecisiete Postes Vehiculares y Dieciséis Postes Peatonales para el Proyecto de Semaforización Centralizado de las Calles Simón Bolívar y Abdón Calderón del Cantón Otavalo	Carrillo Villaruel Adolfo Rufino	11.065,00	20 días	11.065,00	100,00	Arq. Iván Chávez	INSTALADO EN SITIO
17	9-jun-08	2008	Contrato de Suministro y Puesta en Marcha de una Planta Compacta de Agua Potable para el Sub-Sistema San Francisco de la Ciudad de Otavalo	Cevallos Cabezas Maria Elizabeth	143.048,29	110 días	146.696,82	102,55	Oswaldo Paredes	RECEPCIÓN DEFINITIVA
20	24-sep-07	2008	Contrato para la Fabricación e Instalación de Postería y Alumbrado Publico para la calle Simón Bolívar de la Ciudad de Otavalo	Chunchir Martín CONSOTAVALO	79.520,00	60 días	71.120,00	89,44	Fernando Landeta	RECEPCIÓN PROVISIONAL
10	11-jun-08	2008	Adecuación en la Escuela General Pintag Comunidad Troja Loma de la Parroquia Eugenio Espejo de la Ciudad	Cisneros Toapanta Julio Arq.	6.119,03	45 días	6.424,39	104,99	DINSE	RECEPCIÓN PROVISIONAL
02	6-jun-08	2008	Construcción del Centro Hospitalario La Joya	Galarza Patricio Arq.	185.781,11	150 días			Luis Cabezas	EN TRAMITE DE LIQUIDACION Y RECEPCIÓN PROVISIONAL
29	13-ago-08	2008	Intervención de la Plaza Sarance de la Ciudad de Otavalo	Galarza Patricio Arq.	34.535,78	90 días	37.676,23	109,09	Fernando Landeta	RECEPCIÓN PROVISIONAL
63	20-dic-07	2008	Tendido de Alumbrado Publico de la Calle Bolívar desde el Redondel de los Danzantes hasta la Panamericana Sur	Guerra Córdova Amilcar.Ing	25.831,80	90 días	25.105,25	97,19	Ing. Vásquez	RECEPCIÓN PROVISIONAL
01	11-feb-08	2008	Contrato de Fabricación de Postería de Alumbrado Publico para la Calle Simón Bolívar de la Ciudad de Otavalo Tercera Etapa	IMBASERV CIA	92.000,00	30 días	95.369,73	103,66	Luis Cabezas	RECEPCIÓN PROVISIONAL

23	12-jun-08	2008	Construcción de un Kit de Juegos Infantiles para ser Instalados en la Comunidad de Calpaqui de la Parroquia Eugenio Espejo de la Ciudad	IMBASERV CIA	7.494,06	35 días	7.494,06	100,00		INSTALADO EN SITIO
17	7-jul-08	2008	Construcción del Empedrado de la Calle Perimetral de la Urbanización Miravalle de la Ciudad de Otavalo	López Luis Fernando	51.236,70	60 días	51.236,70	100,00	Oswaldo Paredes	RECEPCIÓN DEFINITIVA
03	6-jun-08	2008	Construcción de Dos Bloques de Aulas y Grada Hormigón Armado en la Segunda Planta de la Escuela 10 de Agosto de la Ciudad.	Luna Nelson Arq.	86.568,19	120 días	111.256,62	128,52	DINSE	RECEPCIÓN PROVISIONAL
27	13-ago-08	2008	Regeneración del Parque Recreacional del Barrio El Cardon de la Ciudad	Luna Nelson Arq.	37.833,09	90 días	44.659,34	118,04	Juan Pablo Gómez	RECEPCIÓN PROVISIONAL
33	14-ago-08	2008	Regeneración del Parque Recreacional del Barrio Monserrath de la Ciudad	Luna Nelson Arq.	70.646,76	120 días	94.778,22	134,16	Fernando Landeta	RECEPCIÓN PROVISIONAL
09	12-jun-08	2008	Construcción de Empedrado y Cunetas en la Vía a Yambiro de la Parroquia San José de Quichinche	Marroquín Vinicio	48.523,71	60 días	55.675,59	114,74	Oswaldo Paredes	RECEPCIÓN DEFINITIVA
24	5-ago-08	2008	Construcción del Empedrado , Cunetas y Pasos de Agua en la Comunidad de Guachingero de la Parroquia de Quichinche	Marroquín Vinicio	93.538,16	90 días	102.924,51	110,03	Oswaldo Paredes	RECEPCIÓN DEFINITIVA
13	30-jun-08	2008	Construcción del Proyecto Línea de Conducción de Agua Potable para la Comunidad La Banda de la Parroquia San José de Quichinche	Méndez Myriam	23.858,70	90 días	29.059,27	121,80	Luis Cabezas	RECEPCIÓN PROVISIONAL
05	11-jun-08	2008	Construcción de Aulas y Casa de Conserje en la Escuela Maria Larrea Freire de la Comunidad de Pinsaqui	Proaño Marco	31.931,60	90 días			DINSE	TERMINADA
35	26-ago-08	2008	Adecuación del Pretil del Parque Central de la Parroquia San Pablo del Lago	Proaño Marco	13.224,64	60 días	16.809,53	127,11	Juan Pablo Gómez	RECEPCIÓN PROVISIONAL
34	14-ago-08	2008	Construcción de Alcantarillado en la Prolongación de la calle Marcelo Talaco sector Huertos Familiares de Cotama del Cantón	Pupiales José Ing.	16.548,29	60 días			Luis Cabezas	EN TRAMITE DE LIQUIDACION Y RECEPCIÓN PROVISIONAL
12	19-jun-08	2008	Construcción de Empedrado y Cunetas en la Comunidad de Cutambi Parroquia San José de Quichinche del Cantón Otavalo	Rea Vosmediano Jaime	124.419,50	120 días	148.073,37	119,01	Oswaldo Paredes	RECEPCIÓN DEFINITIVA
25	5-ago-08	2008	Construcción de un Puente de Estructura Mixta en la Comunidad de Agato-sector Arias Pamba Ucu de la Parroquia Miguel Egas del Cantón Otavalo	Rea Vosmediano Jaime	83.893,29	90 días	74.173,70	88,41	Fernando Landeta	RECEPCIÓN DEFINITIVA

18	8-jul-08	2008	Iluminación de las Canchas Deportivas del Barrio San Blas de la Ciudad de Otavalo	Realpe Herrera Rommel William	6.450,20	30 días	6.133,87	95,10	Luis Cabezas	RECEPCIÓN PROVISIONAL
26	1-ago-08	2008	Iluminación de la Vía Paralela a la Vía de Circunvalación entre las calles Sucre y Aurelio Ubidia de la Ciudad de Otavalo	Realpe Herrera Rommel William	9.002,58	30 días	9.372,45	104,11	Luis Cabezas	RECEPCIÓN PROVISIONAL
02	5-ago-08	2008	Construcción de dos aulas en segunda planta y cambio de cubierta de dos bloques de aulas en el colegio Nacional San Pablo del cantón Otavalo	López Luis Fernando	79.561,16	120 días	93.487,74	117,50	DINSE	RECEPCION PROVISIONAL
16	7-jul-08	2008	Construcción de aulas en el colegio Jacinto Collahuazo de la ciudad de Otavalo	Maldonado Erazo Eduardo	96.714,70	120 días	111.033,02	114,80	DINSE	RECEPCIÓN PROVISIONAL
07	11-jun-08	2008	Construcción de Aula de Hormigón Armado, Adecuación de Aulas y Pavimento de Patio en la Escuela Rikcharishun de la Comunidad de Chuchiqui	Roja S. Adelita Arq.	33.134,66	90 días	44.493,06	134,28	DINSE	RECEPCIÓN PROVISIONAL
01	13-may-08	2008	Construcción del Edificio de la Ventanilla Única Empresarial y de Servicios Municipales	Sánchez Marco Ing.	201.864,70	150 días	322.982,09	160,00	Oswaldo Paredes	RECEPCIÓN PROVISIONAL
14	4-jul-08	2008	Construcción de la línea de Conducción de Agua Potable para la Comunidad Pivarinsi de la Parroquia de Eugenio Espejo	Sánchez Mónica Ing.	22.638,54	60 días	19.964,99	88,19	Luis Cabezas	RECEPCIÓN DEFINITIVA
63	19-dic-07	2008	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la Comunidad de Gualsaqui de la Parroquia San José de Quichinche	Sánchez Mónica Ing.	120.556,90	180 días	137.635,80	114,17	Ing. Vásquez	RECEPCIÓN DEFINITIVA
19	8-jul-08	2008	Construcción de Cancha de Ecuavoley y Graderios en el Barrio El Hualpo de la Parroquia Iluman del Cantón Otavalo.	Santamaría Pablo	7.316,71	45 días	8.017,84	109,58	Luis Cabezas	RECEPCIÓN PROVISIONAL
23	12-jun-08	2008	Construcción de un Kit de Juegos Infantiles para ser Instalados en la Ciudadela 31 de Octubre de la Ciudad	Solano S. Jaime	7.494,06	35 días	7.494,06	100,00	Roque Pinto	INSTALADO EN SITIO
25	15-jul-08	2008	Fabricación de Divisiones Modulares y Mobiliario para las Áreas de Odontología, Atención Médica, Cirugía Menor, Farmacia y Enfermería del Centro Medico Municipal	Terán Narváez Ángel	17.345,00	15 días	17.345,00	100,00	Roque Pinto	BODEGA
10	12-jun-08	2008	Construcción de Cocina Comedor en la Escuela Provincia de Loja de la Comunidad de Pijal	Torres Marco Ing	40.377,39	90 días	40.377,39	100,00	DINSE	RECEPCIÓN PROVISIONAL

11	18-jun-08	2008	Construcción del Adoquinado y Lecho Filtrante en la Estación del Ferrocarril de la Ciudad de Otavalo	Torres Marco Ing	33.152,93	60 días	41.303,06	124,58	Oswaldo Paredes	RECEPCIÓN PROVISIONAL
04	10-abr-08	2008	Construcción de Cerramiento, Caseta de Control y Acometida en la planta de Agua Potable de la Parroquia Selva Alegre del Cantón Otavalo	Torres Marco Ing	9.382,51	60 días	10.393,97	110,78	Luis Cabezas	RECEPCIÓN DEFINITIVA
61	17-dic-07	2008	Electrificación del Sector de los Betuneros de la Comunidad Monserrath Alto	Velasteguí Cruz Cristian David Ing.	15.989,37	45 días	15.851,65	99,14	Ing. Vásquez	RECEPCIÓN PROVISIONAL
03	9-abr-08	2008	Construcción de Alumbrado y Readequación de Redes Eléctricas en la calle Atahualpa entre Av. Quito y Av. Juan de Albaracín de la Ciudad de Otavalo	Velasteguí Cruz Cristian David Ing.	6.114,18	45 días	6.956,52	113,78	Oswaldo Paredes	RECEPCION PROVISIONAL
02	9-abr-08	2008	Construcción de Alumbrado y Readequación de Redes Eléctricas en la Comunidad de Yacupata de Agato del Cantón	Velasteguí Cruz Cristian David Ing.	6.784,38	45 días	6.683,83	98,52	Oswaldo Paredes	RECEPCION PROVISIONAL
05	8-may-08	2008	Cambio de Equipos y Luminarias del Alumbrado Publico de 70 w a 100 w en la calle sucre entre las calles Juan Montalvo y Av. Quito de la Ciudad de Otavalo Primera etapa de la Ciudad	Velasteguí Cruz Cristian David Ing.	5.773,60	45 días	5.845,77	101,25	Luis Cabezas	RECEPCION DEFINITIVA
08	2-jun-08	2008	Construcción de Electrificación en la Urbanización Miravalle	Velasteguí Cruz Cristian David Ing.	7.755,52	30 días			Luis Cabezas	EN TRAMITE DE LIQUIDACION Y RECEPCIÓN PROVISIONAL
09	2-jun-08	2008	Electrificación en las Comunidades San Miguel Alto y bajo de la Parroquia San Rafael del Cantón Otavalo.	Velasteguí Cruz Cristian David Ing.	6.209,65	30 días	6.209,65	100,00	Oswaldo Paredes	RECEPCIÓN PROVISIONAL
04	11-jun-08	2008	Iluminación Arquitectónica de la Iglesia el Jordán de la Ciudad de Otavalo.	Velasteguí Cruz Cristian David Ing.	27.749,98	30 días	29.532,91	106,42	Fernando Landeta	RECEPCIÓN PROVISIONAL
04	28-abr-08	2008	Construcción de Alumbrado Publico en al Comunidad el Topo de la Parroquia San Pablo del Lago del Cantón Otavalo	Velasteguí Cruz Cristian David Ing.	7.237,79	30 días	8.537,09	117,95	Fernando Landeta	RECEPCIÓN PROVISIONAL
24	30-jul-08	2008	Contrato para el Cambio de Equipos de Luminarias de Alumbrado Publico de 70W en varios sectores del Cantón	Velasteguí Cruz Cristian David Ing.	8.804,74	30 días	8.804,74	100,00	Luis Cabezas	RECEPCIÓN DEFINITIVA
25	31-jul-08	2008	Iluminación Decorativa del Parque de la Ciudadela "31 de octubre de la Ciudad de Otavalo	Velasteguí Cruz Cristian David Ing.	9.877,89	30 días	9.161,77	92,75	Fernando Landeta	RECEPCIÓN PROVISIONAL
27	6-ago-08	2008	Contratación par la Iluminación del Parque central de la Parroquia Iluman del Cantón Otavalo	Velasteguí Cruz Cristian David Ing.	9.363,10	30 días	10.190,44	108,84	Fernando Landeta	RECEPCIÓN PROVISIONAL

31	13-ago-08	2008	Electrificación de la Comunidad Tangali de la Parroquia San José de Quichinche	Velasteguí Cruz Cristian David Ing.	18.871,36	45 días	21.398,14	113,39	Juan Pablo Gómez	RECEPCIÓN PROVISIONAL
19	30-jul-08	2008	Electrificación-Complemento Barrio Monserrath Alto	Vásquez David	28.898,83	45 días	30.550,99	105,72	Luis Cabezas	RECEPCIÓN PROVISIONAL
28	11-ago-08	2008	Construcción de Canchas Deportivas en la Parroquia González Suárez del Cantón Otavalo	Villalba P. Teresa	37.139,93	120 días	38.420,16	103,45	Fernando Landeta	RECEPCIÓN PROVISIONAL
32	14-ago-08	2008	Construcción de Área Recreativa en el Barrio La Joya de la Ciudad	Villalba P. Teresa	46.356,82	120 días	54.515,56	117,60	Luis Cabezas	RECEPCIÓN PROVISIONAL
22	12-jun-08	2008	Construcción e un Kid de Juegos Infantiles para ser Instalados en el Barrio Montserrat de la Ciudad	Yépez Flores Ángel Miguel	7.494,06	35 días	7.494,06	100,00	Roque Pinto	INSTALADO EN SITIO
37	8-sep-08	2008	Construcción del parque recreacional de la Ciudadela 31 de Octubre	Jaramillo Fernando	76.590,08	120 días		0,00	Fernando Landeta	EN PROCESO DE LIQUIDACION Y RECEPCIÓN PROVISIONAL
16	30-jun-08	2008	Readecuación de redes Eléctricas en el Barrio Capilla Pamba de la Parroquia Eugenio Espejo	Velasteguí Cruz Cristian David Ing.	6.055,81	20 días	7.228,73	119,37	Luis Cabezas	RECEPCION DEFINITIVA
	4-jul-08	2008	Construcción de un Bar Adosado a la Aula Existente en la Escuela Juan Montalvo de la Parroquia González Suárez	Marroquín Vinicio	6.599,98	45 días	6.933,51	105,05	Oswaldo Paredes	RECEPCIÓN DEFINITIVA
08	30-sep-08	2008	Contrato para la Fiscalización de la Construcción del Proyecto Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable para la Parroquia de San Pablo del Lago - I Etapa	Roddy Cabezas	37.680,00	180 días			Dirección de Agua Potable	EN EJECUCIÓN
1713	3-oct-08	2008	Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable para la parroquia San Pablo del Lago, 1 Etapa	Hernán Aldas	615.278,94	180 días			Roddy Cabezas	EN EJECUCIÓN
	7-oct-08	2008	Contrato de adquisición de 246 iluminarias de alumbrado publico para la calle Simón Bolívar	Compañía Pro eléctrica	171.279,96	60 días	171.279,96	100,00	Juan Pablo Gómez	RECEPCIÓN DEFINITIVA
29	16-sep-08	2008	Iluminación del parque central de la parroquia San Pablo del Lago del Cantón otavalo.	Velasteguí Cruz Cristian David Ing.	9.945,49	20 días	12.236,85	123,04	Juan Pablo Gómez	RECEPCIÓN PROVISIONAL
29	17-sep-08	2008	Contrato para la fabricación de una carrocería para un hospital móvil para las campañas de salud pública en la Comunidades del Cantón Otavalo.	Empresa Varma S:A	31.500,00	30 días	31.500,00	100,00	Juan Pablo Gómez	RECEPCIÓN DEFINITIVA
28	11-sep-08	2008	Iluminación exterior de la Iglesia San Francisco de la ciudad de Otavalo	Velasteguí Cruz Cristian David-Ing	9.791,84	20 días			Juan Pablo Gómez	EN TRAMITE DE LIQUIDACION Y RECEPCIÓN PROVISIONAL

31	15-Oct-08	2008	Excavación a maquinaria en el Empedrado de la Vía a Yambiro de la parroquia San José de Quichinche del Cantón Otavalo	Marroquín Vinicio	6.499,31	10 días	6.449,31	99,23	Oswaldo Paredes	RECEPCIÓN DEFINITIVA
38	7-nov-08	2008	Contrato para la intervención Urbana de la calle Bolívar entre García Moreno y Juan Montalvo de la ciudad de Otavalo.	Marco Vinicio Proaño	20.701,34	30 días	21.683,10	104,74	Oswaldo Paredes	RECEPCIÓN PROVISIONAL
33	20-nov-08	2008	Contrato para la construcción de las canchas deportivas en la urbanización María José de la ciudad de Otavalo.	Teresa Villalba	17.816,06	60 días	24.050,18	134,99	Juan Pablo Gómez	RECEPCIÓN PROVISIONAL
40	26-nov-08	2008	Contrato para la construcción Protección contra flujo de lodos del Sector Aledaño a la Fuente de Punyaró- Segunda Etapa.	Héctor Antamba	247.717,38	150 días			Luis Cabezas	EN PROCESO DE LIQUIDACION Y RECEPCIÓN PROVISIONAL
37	20-nov-08	2008	Contrato para la Construcción de vivienda, cancha Deportiva y Cerramiento en la Escuela Francisco Fuares Maigua de la Comunidad de Taminanga de la parroquia San José de Quichinche del Cantón Otavalo.	Jorge Saltos	26.892,36	60 días	29.658,32	110,29	Luis Cabezas	RECEPCIÓN PROVISIONAL
34	20-nov-08	2008	Contrato para el Mejoramiento de la Escuela de la Comunidad Moraspungo de la Parroquia San José de Quichinche del Cantón Otavalo.	Julio Cisneros	11.876,53	60 días	11.221,70	94,49	Oswaldo Paredes	RECEPCIÓN DEFINITIVA
39	26-nov-08	2008	Contrato para la Construcción del Adoquinado de la Ciudadela El Valle de la ciudad de Otavalo.	Jaime Rea V.	251.799,96	120 días	299.313,06	118,87	Oswaldo Paredes	RECEPCIÓN PROVISIONAL
230	30-sep-08	2008	Construcción de tres invernaderos para las Comunidades de Angla, Urcusiqui del Cantón Otavalo y la parroquia Natabuela Cantón Antonio Ante.	Alex Hidrovo	7.595,40	25 días	7.595,40	100,00	Oswaldo Paredes	RECEPCIÓN PROVISIONAL
33	15-oct-08	2008	Desbanque de Talud para Ampliación de la Vía en la Comunidad Guachinguero de la parroquia San José de Quichinche del Cantón Otavalo.	Marroquín Vinicio	8.499,92	20 días	8.499,92	100,00	Oswaldo Paredes	RECEPCIÓN DEFINITIVA
6	12-jun-08	2008	Construcción de Empedrado y Cunetas de la Comunidad de Pinsaqui.	Marcelino Conteron	38.777,05	90 días	44.749,95	115,40	Oswaldo Paredes	RECEPCIÓN DEFINITIVA
	9-oct-08	2008	Contrato para la construcción de revestimiento en hormigón simple de la Acequia desde la Quebrada de Ángel pamba hacia el Norte (2120m	Jorge Rojas	94.789,90	90 días	101.846,47	107,44	Juan Pablo Gómez	RECEPCIÓN PROVISIONAL

42	18-dic-08	2008	Construcción de adoquinado, aceras y bordillos en las calles principales de la parroquia San José de Quchinche del cantón Otavalo	Marroquín Vinicio	62.604,28	90 días	83.633,36	133,59	Luis Cabezas	RECEPCION PROVISIONAL
36	18-nov-08	2008	Construcción del cerramiento de la Esc. 26 de Septiembre Km. 18 parroquia Selva Alegre	Javier Cisneros	13573,81	60 días	16.391,97	120,76	Juan Pablo Gómez	RECEPCIÓN PROVISIONAL