

CONTRATOS DE OBRA 2009

CONTRATOS DE OBRA 2009								
No	FECHA							
NUMERO CONTRATO	SUSCRIP CONTRATO	DESCRIPCIÓN EN CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO	MONTO EJECUTADO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL	ESTADO ACTUAL
4	13-feb-09	Contrato de construcción para el cambio de pisos, pintura y otros arreglos en los dormitorios, cocina comedores y baterías sanitarias de la Subjefatura de Tránsito	Arq. Proaño Marco	16,576,94	60 días		Fernando Landeta	EN PROCESO DE LIQUIDACION Y RECEPCION PROVISIONAL
8	18-feb-09	Contrato para la iluminación de las canchas Deportivas de los barrios Monserraht, El Cardón, La Joya, parque lineal Norte y vallas publicitarias de la ciudad de Otavalo	Ing Cristian Velasteguí	28.478,66	45 días		Oswaldo Paredes	EN PROCESO DE LIQUIDACION Y RECEPCION PROVISIONAL
3	6-feb-09	La elaboración de cinco murales decorativos en las canchas deportivas de los barrios El cardon, Ciudadela 31 de octubre, La joya, Plaza Sarance y Monserrath de la Ciudad de Otavalo	Sr. Jorge Tabango	1.900,00	20 días	1.900,00	Juan Pablo Gómez	RECEPCIÓN PROVISIONAL
6	18-feb-09	Contrato de construcción del Alcantarillado Condominial en la Comunidad Pucará de Velásquez de la parroquia Eugenio Espejo del Cantón Otavalo.	Ing. Javier Proaño	36,225,09	60 días		MIDUVI	EN EJECUCIÓN
9	18-feb-09	contrato de construcción para el arreglo del Coliseo de la parroquia Eugenio Espejo del Cantón Otavalo.	Arq. Ramiro Montalvo	10.165,92	45 días	12.754,85	Fernando Landeta	
1	12-feb-09	Contrato para la electrificación de la Calle Manuel Andrade y Los	Ing. Carlos Jaramillo N.	7.406,44	30 días		Luis Cabezas	RECEPCIÓN PROVISIONAL

5	13-feb-09	Contrato para la iluminación de canchas de fútbol de la Policía de la ciudad de Otavalo.	Ing. Cristian Velasteguí	4.912,61	30 días	5.509,04	Juan Pablo Gómez	RECEPCIÓN PROVISIONAL
7	18-feb-09	Contrato para la electrificación del parque de la Comunidad Angla de la parroquia San Pablo Iluminación de la cancha de voley, Plaza y monumento de la parroquia González Suárez	Ing. Carlos Jaramillo N.	13,751,15	30 días	17.327,87	Fernando Landeta	RECEPCIÓN PROVISIONAL
12	18-feb-09	Contrato para la construcción de bordillos en la Av. Paz Ponce de León de la ciudad de Otavalo.	Ing. Vinicio Marroquín	22,991,23	60 días	25.658,98	Oswaldo Paredes	RECEPCIÓN PROVISIONAL
6	20-feb-09	contrato para la fabricación de seis viseras que serán ubicadas en las canchas deportivas de varios sectores del Cantón Otavalo	Ing. Germánico Guevara	22,660,00	45 días	22.660,00	Fernando Landeta	RECEPCIÓN PROVISIONAL
3	20-feb-09	Construcción de la Alcantarilla metálica sobre el Rió Santiaguillo prolongación calle Mariano Suárez Veintimilla	Ing. Fernando López	116,207,93	90 días		Oswaldo Paredes	EN EJECUCIÓN
7	20-feb-09	Contrato para la fabricación de seis vallas publicitarias a ser colocadas en las parroquias del cantón otavalo.	Sr. José Luis Buitrón	11,972,52		11.972,52	Juan Pablo Gómez	INSTALADO EN SITIO
2	20-feb-09	Construcción del puente sobre el río Jatunyacu, ubicado en la prolongación de la calle Esteban Peralta del Cantón Otavalo.	Ing. Marco Torres	133,585,61	90 días	151.273,23	Oswaldo Paredes	RECEPCIÓN PROVISIONAL
8	27-feb-09	Contrato para la fabricación de dos tableros de básquet y dos arcos aros para ser instalados en las canchas deportivas de la plaza Sarance	Sr. Edmundo Aguilar	2,614.00	45 días	2.614,00	Fernando Landeta	RECEPCIÓN PROVISIONAL
10	5-mar-09	Contrato para la fabricación de la mascota "LUISITO" para ser colocados en el parque recreacional "San Sebastián" de la ciudad de Otavalo.	Sr. Juan Montalvo	6,500.00	90 días	6.500,00	Fernando Landeta	RECEPCIÓN PROVISIONAL
15	20-feb-09	Mantenimiento de obras Urbanas (Semipeatonización de la calle Sucre) de la ciudad de Otavalo.	Arq. Franklin Villalba	13,571,08	60 días		Luis Cabezas	EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISIONAL
17	20-feb-09	Arreglo de la escalinata de la calle Cristóbal Colón sector Barrio Copacabana de la ciudad de Otavalo	Ing. Héctor Antamba	19.525.01	45 días	19.242,06	Luis Cabezas	RECEPCIÓN PROVISIONAL

1	5-mar-09	Contrato para el mantenimiento de mobiliario ubicado en la obra (Semepeatonización) de la Av. Abdón Calderón de la ciudad de Otavalo.	Sr. Aguilar A. Edmundo	25,265,00	45 días	29.800,20	Juan Pablo Gómez	RECEPCIÓN PROVISIONAL
18	17-mar-09	Construcción de batería sanitaria en la Comunidad Peguche de la parroquia Miguel Egas Cabezas del Cantón Otavalo	Arq. Byron Velasco	9,788,87	45 días	10.824,05	Oswaldo Paredes	RECEPCIÓN PROVISIONAL
4	5-mar-09	Construcción de empedrados, bordillos y alcantarillado combinado en la calle del barrio obraje de la parroquia Miguel Egas Cabezas del Cantón Otavalo.	Ing. Marco Torres	75,913,27	90 días		Oswaldo Paredes	TRABAJOS SUSPENDIDOS HASTA PRONUNCIAMIENTO DEL SR. ALCALDE
19	23-mar-09	Contrato de construcción para el mejoramiento del balcón de Otavalo.	Arq. Byron Velasco	27.243,55	60 días	25.901,36	Oswaldo Paredes	RECEPCIÓN PROVISIONAL
20	27-mar-09	Contrato para la fabricación e instalación de dos vallas publicitarias para ser colocadas en el mercado Centenario.	Sr. Ángel Miguel Yépez	7,640,00	45 días	7.640,00	Roque Pinto	INSTALADO EN SIT
22	25-mar-09	Contrato de construcción de la segunda etapa de la escuela María Angélica Hidrovo de la parroquia San Pablo del Lago	Arq. Ramiro Montalvo	32,568,00	30 días		Oswaldo Paredes	EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISIONAL
24	30-mar-09	Contrato de electrificación del sector Santa Lucia y Escuela de la Comunidad Urcusique.	Ing. Carlos Jaramillo N.	31,478,44	45 días	36.920,78	Fernando Landeta	RECEPCIÓN PROVISIONAL
26	30-mar-09	Contrato de construcción para la adecuación de la Sede de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Otavalo.	Arq. Marco Proaño	18,523,34	60 días		Juan Pablo Gómez	RECEPCIÓN PROVISIONAL
27	2-abr-09	Construcción de bloque de hormigón armado para batería sanitaria en el Colegio técnico Popular España	Arq. Byron Velasco	7,898,47	45 días	10.660,64		
22	30-mar-09	Contrato para la fabricación y montaje de cinco vallas publicitarias para ser colocadas en las canchas deportivas	Sr. Edmundo Aguilar	2,565,00	30 días	2.565,00	Roque Pinto	INSTALADO EN SIT
23	25-mar-09	Contrato de construcción de rejillas para el alcantarillado pluvial de la Urb. María José de la ciudad de Otavalo.	Ing. Marcelino Conterón	1,736,88	30 días	1.846,04	Oswaldo Paredes	EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISIONAL
21	30-mar-09	Contrato para la fabricación de una visera para ser instalada en la	Sr. Alberto Prospero Arrellano	1,700,00	08 días		Roque Pinto	INSTALADO EN SIT

20	23-mar-09	Contrato de alumbrado público en Cumbas Chico, electrificación y alumbrado publico en el mercado de víveres	Ing. Cristian Velasteguí	31,172,25	30 días		Luis Cabezas	EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISIONAL
21	30-mar-09	Contrato de iluminación de las Canchas deportivas de la Cdla. 31 de Octubre, Reubicación red trifásica	Ing. Cristian Velasteguí	24,140,87	30 días		Oswaldo Paredes	EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISIONAL
11	18-feb-09	Contrato para la Iluminación de la escalinata del barrio Santa Anita Sector Rey Loma de la ciudad de Otavalo.	Ing. Rommel Realpe	8,583,39	30 días	8.421,69	Juan Pablo Gómez	RECEPCIÓN PROVISIONAL
29	14-abr-09	Contrato de construcción de cerramiento del área recreativa del barrio La Joya de la ciudad de Otavalo	Arq. Teresa Villalba Paredes	2,585,46	45 días		Luis Cabezas	EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISIONAL
30	14-abr-09	Contrato de construcción de un muro de protección en la Escalinata del Barrio Nuevo de la ciudad de Otavalo.	Ing. Raúl Rosado	15,259,72	45 días		Juan Pablo Gómez	EN TRAMITE DE LIQUIDACION Y RECEPCION PROVISIONAL
28	13-abr-09	Contrato de construcción de un muro de protección en la rivera occidental del cauce de la quebrada huaytara sector ex fábrica San Pedro de la ciudad de Otavalo.	Ing. Héctor Antamba	1,588,77	45 días	1.780,02	Luis Cabezas	RECEPCIÓN PROVISIONAL
28	13-abr-09	Contrato de construcción de un muro de protección en la rivera occidental del cauce de la quebrada huaytara sector ex fábrica San Pedro de la ciudad de Otavalo.	Ing. Héctor Antamba	1,588,77	45 días		Luis Cabezas	RECEPCIÓN PROVISIONAL
37	28-abr-09	Contrato de readecuación de redes eléctricas y alumbrado público en el sector El Molino, Comunidad la Compañía de la parroquia Eugenio Espejo	Ing. Cristian Velasteguí	8,271,98	20 días		Juan Pablo Gómez	RECEPCIÓN PROVISIONAL
36	7-abr-09	Contrato de construcción de un tramo de embovedado en el Río Machángara entre las calles Quito y Neptalí Ordóñez de la ciudad de Otavalo	Ing. Marcelino Conterón	33,051,06	60 días		Oswaldo Paredes	EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISIONAL
38	28-abr-09	Contrato de construcción de un muro de hormigón armado en la Comunidad Monserrath Alto del Cantón Otavalo	Ing- Eduardo Maldonado E.	47,168,60	60 días	51.965,62	Fernando Landeta	RECEPCIÓN PROVISIONAL

